

Fecha: Febrero 6 de 2024

Nombre del cliente: **JHON ALEXANDER**

PROYECTO:

ANTIOQUEÑA DE REFRIGERACIÓN tiene el gusto de presentar a su consideración la cotización para suministro de:

Item	Descripción	cant	Unid	Varlor unitario	total
1	Paneles modulares en acero galvanizado prepintado por ambas caras, con poliuretano inyectado tipo sandwich, de alta densidad D/38, C/28 en 60mm marca METECNO , m2, 2 paneles de 2.8m, 11 paneles de 2m.	28	m2	134.453	3.764.684
2	Media caña, 3m	8	Unid	31.932	255.456
3	Angulos internos, 2.4m	9	Unid	20.000	180.000
4	Poliuretano A	3	Unid	31.932	95.796
5	Poliuretano B	3	Unid	31.932	95.796
6	Sellante	6	Unid	28.571	171.426
7	Remaches	1	Unid	37.000	37.000
8	Brocas	5	Unid	9.500	47.500
9	Chazo clavo	50	Unid	950	47.500
SUBTOTAL					\$ 4.695.158
IVA					892.080
TOTAL					5.587.238

NOTA: No incluye flete

FORMA DE PAGO	contado
TIEMPO DE ENTREGA	inmediata
GARANTIA	6 meses
VALIDEZ DE LA OFERTA	8 Dias Calendario
OBSERVACIONES	

Cordialmente,

MATEO VELILLA
INGENIERO MECANICO UPB
Antioqueña de Refrigeración
Celular 324 5910840